



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
FASTIGHETSAVDELNINGEN

Handläggare : Göran Samuelsson

Sid 1 av 5

PROJEKTUPPFÖLJNING - FASTIGHETER TOM 2015-09-28

Alfredshällskolan och förskolan		
Projektledare	Christer Carlsson	
Status	Byggnation färdigställd	
Area (BRA) kvm	2200 + 400 = 2600 (+ 600 ombyggnad)	
Projektbudget	70 mnkr	
Prognos	71 mnkr	
Entreprenadkostnad	61,8 mnkr	
Färdigställandetid (slutbesikt)	2015-08-15	Godkänd slutbesiktning
Entreprenadform	Totalentreprenad	
Entreprenör	Rekab	
Arkitekt	Creacon HK AB	
Övrigt		

Slättängshallen		
Projektledare	Christer Carlsson	
Status	Byggnationen färdigställd	
Area (BRA) kvm	1860	
Projektbudget	36 mnkr	
Prognos	31 mnkr	
Entreprenadkostnad	24,7 mnkr	
Färdigställandetid (slutbesikt)	2015-08-15	Godkänd slutbesiktning
Entreprenadform	Totalentreprenad	
Entreprenör	ErHo Bygg AB	
Arkitekt	Creacon HK AB	
Övrigt		

Strandskolan		
Projektledare	Christer Carlsson	
Status	Projektering pågår	
Area (BRA) kvm	2350	
Projektbudget	55 mnkr	
Prognos	55 mnkr	
Entreprenadkostnad	Ej upphandlat	
Färdigställandetid (slutbesikt)	2016-11-30	
Entreprenadform	Totalentreprenad	
Entreprenör	Ej utsedd	
Arkitekt	Wigot arkitekter och projektledare	
Övrigt		

N Karstorpskolan (om- och nybyggnad)		
Projektledare	Christer Carlsson	
Status	Projektering pågår	
Area (BRA) kvm	1800	
Projektbudget	51 mnkr	
Prognos	51 mnkr	
Entreprenadkostnad	Ej upphandlat	
Färdigställandetid (slutbesikt)	2016-11-30	
Entreprenadform	Totalentreprenad	
Entreprenör	Ej utsedd	
Arkitekt	Wigot arkitekter och projektledare	
Övrigt		

