

Projekt 1320/1665 Planskildhet Vinstorpsvägen

**UTGIFTER**

	tkr
Medgiven totalutgift KF 2016-06-09	60 800
Bokförda utgifter 2017-08-21	45 560
Trafikverket, fakturerat men ej betalt	30 187
<u>Summan av betalt och ej betalt</u>	<u>75 747</u>
Prognos 2017-09-18	98 200 (1)
Oförutsett 5%	4 900 (2)
<u>Ny totalutgift, MAX</u>	<u>103 100</u>
<b>Utökning av totalutgift (MAX ./ Medgivet)</b>	<b>42 300</b>

1) Kommunens bedömning baserad på uppgifter lämnade av TRV

2) Planskildheten (projekt 1320) byggs och uppförs under speciella förutsättningar (avtal med TRV) men är samtidigt en del i en större omvandling av stationsområdet och Vinstorpsvägen. Det betyder att andra projekt pågår i området. Delar av dessa projekt uppförs inom ramen för samma entreprenad som planskildheten och med de gränsdragningsproblem som följer av detta. Säkerhetsmarginalen om 5 % avser att ta hänsyn till dessa gränsdragningar och andra oklarheter i området.

**INKOMSTER**

	tkr
Medgivet/förväntat investeringsbidrag från enligt KF 2016-06-09	30 400
Beslutat investeringsbidrag av TRV	22 000