

2014-10-13



TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Vår referens: Torvald Kullendorff
Direktel: 040 - 641 11 38
E-post: torvald.kullendorff@lomma.se
Diariernr:
Er referens:

Reviderad efter tekniska nämndens
arbetsutskott 13 oktober 2014

Slutredovisning av avslutade KF-projekt

Ärendebeskrivning

Större investeringsprojekt har i de flesta fall en beslutad *totalutgift* och sträcker sig ofta över flera år. De flesta projekt slutredovisas i samband med ett årsskifte vilket innebär att budgeten upphör och att eventuella avvikelser återförs till finansiering. Under ett eller ett par år efter slutredovisningen kan det dock fortfarande förekomma kompletterande utgifter i projektet. Sådana utgifter finansieras ur en särskild resurs i investeringsbudgeten.

Den ackumulerade budgeten kan i sällsynta fall avvika från den medgivna totalutgiften. Kompletterande beslut, exempelvis vid överföringar mellan åren, kan på olika sätt påverka ursprunglig budget/totalutgift. Detta kan gälla detaljplaneområden som innehåller delprojekt och där det kan vara svårt att fastställa tydliga tidpunkter för projektstart respektive projektslut.

0908/1607 Detaljplan Centrumtorget 0908/1604 Centrumgatan, ombyggnad

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
14 750	19 834	19 797	37	37

Projektet har omfattat ombyggnad av torget i Lomma centrum, del av Strandvägen öster om torget samt Vegagatan söder om torget. I projektet har ingått vattenkonst, möblering, torgstånd, stensatta ytor, gatubelysning, el och dagvatten, kommunikationsstråk samt plantering av träd, buskar och perenner. Utfört under 2013-2014.

1003/1112 Upprustning av Lomma idrottsplats

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
11 500	11 500	11 503	-3	-3

Projektet har omfattat utförande av löparbanor med syntetbeläggning samt renovering/ombyggnad av befintliga banor. Innanför löparbanorna har anlagts en konstgräsplan. Fotbollsplanen har försetts med belysning. Renovering av befintliga byggnader på området har utförts. Arbetet utfördes i huvudsak 2010-2012 men har inte kunnat slutföras förrän 2014 eftersom uppförande av belysningsanläggning överklagats.

1107/1131 Havsblick, ombyggd av kök till sällskapsrum

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
3 700	3 700	3 740	-40	-40

Utfört 2013

1118/1147 Karstorpskolan S, nybyggnad inkl. matsal

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
84 000	84 000	80 419	3 581	2 000

Rivning av gammal skola och uppförande av ny högstadie-del dimensionerad för 360 elever i två plan. Inom ramen för projektet har utförts konsekvensinvesteringar på Karstorp Norra skola (utemiljöåtgärder och tillbyggnad av befintlig idrottshall) och på Alléskolan. Utfört 2012-2014.

1121/1148 Rutsborgskolan tillbyggnad inkl. kök och matsal

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
46 000	46 000	44 227	1 773	1 500

Inom ramen för projektet har utförts förbättringar av installationer i skolans befintliga byggnader. Utfört 2012-2014.

1215/1195 Bjärehov matsal/kulturskola

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
20 000	20 000	18 535	1 773	1 300

Befintlig matsal har byggts ut med cirka 300 kvm. För kulturskolan har ombyggnad av cirka 1000 kvm utförts, med fler rum och ökad funktionalitet som resultat. Utfört 2012-2014.

1335/1196 Solberga, byggnad A

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
2 500	2 500	2 502	- 2	- 2

Anpassning av byggnad A har utförts infört för socialnämndens behov. Utfört 2013.

1336/1198 Lomma bibliotek tillbyggnad restaurangkök

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
750	750	0	750	750

Verksamheten har bytt utövare och projektet är för närvarande inte aktuellt.

1213/1646 Brohus förstärkning av bro över Höje å

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
5 000	5 000	4 476	524	524

Projektet har inneburit reinvestering i ett antal förbrukade bro-komponenter: beläggning- och tätskikt, väg- och broräcken samt brofundamenten. Ny belysning har utförts. Vissa åtgärder utanför själva bron ingår. Utfört 2013-2014.

AK EK

1331/1682 Bredgatan parkeringslösning idrottshall

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
2 000	2 000	2 225	-225	-225

Utfört 2014.

1224/1008 Förvärv av Borgeby 15:20

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
5 000	5 000	5 076	-76	-76

Avvikelsen beror på att totalutgiften inte kom att inkludera stämpelskatt. Utfört 2012.

1337/1021 Inköp av Lomma 33:40 Vårdcentral

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
16 000	16 000	16 240	-240	-240

Avvikelsen beror på att totalutgiften inte kom att inkludera stämpelskatt. Utfört 2013.

1228/1179 Lokalanpassning kontaktcenter

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
1 070	1 070	1 484	-414	-414

Projektet inkluderar utbyggnad av ny entré i kommunhuset, verksamhetsanpassningar av befintligt utrymme för nuvarande telefonväxel och angränsande utrymme inklusive nya installationer med mera. Utfört 2012-2013.

1334/2018 C-stationen flytt/ombyggnad

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
16 000	16 000	16 073	-73	271

Utfört 2013-2014.

1329/1054 Ny kaj/brygga småbåtshamnen Lomma

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
2 900	2 900	2 930	-30	-30

Ny kaj, cirka 70 meter, har anlagts väster om Kryssarklubben, inklusive el- och vattenförsörjning. Utfört 2014.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar förslag till slutredovisning av projekt till kommunfullmäktige.

Göran Samuelsson Torvald Kullendorff
tillf. teknisk chef ekonom



2014-10-20



TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Vår referens: Ulrika Lagerstedt
Direkttel: 040-641 10 57
E-post: ulrika.lagerstedt@lomma.se
Diariennr:
Er referens:

Tekniska nämnden
inför mötet den 27 oktober 2014

Remissyttrande över vägplan för ombyggnad av väg 913 Bjärred - Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen – Flädie Kyrkväg, Lomma kommun, Skåne län

Ärendebeskrivning

Trafikverket har beslutat att en vägplan ska tas fram för projektet Väg 913, gång- och cykelväg delen Lundavägen – Flädie Kyrkväg. Syftet med planen är

- att erhålla tillstånd att bygga allmän väg
- att reglera vad som ska utgöra väganordning
- att ge markåtkomst med vägrätt, inskränkt vägrätt och tillfällig nyttjanderätt av mark för att kunna bygga allmän väg samt att förvalta allmän väg
- att reglera och avgränsa det allmänna väghållaransvaret.

En ny gång- och cykelväg planeras utmed Fjelievägens norra sida, med en planskild korsning under väg 913. Den planskilda korsningen ska placeras strax öster om Björkallén och Lundavägen. Gång- och cykelvägen föreslås bli 3 meter bred och asfalterad. Mellan Bjärred och Björkallén föreslås en breddad stödremsa (1 meter) som ska fungera som ridväg.

Vägplanen är nu föremål för granskning och synpunkter ska skriftligen, enligt underrättelsen, ha kommit till Trafikverket senast 2014-10-24. Tekniska nämnden har fått dispens med sitt yttrande till 2014-10-28.

Yttrande

Tekniska förvaltningen har granskat materialet och har följande kommentarer till planförslaget:

Östra delen av gång- och cykelvägen, innan den ansluter till Flädie kyrkväg, bör göras genare. Gång- och cykelvägen i vägplanen är planerad med en skarp kurva innan den ansluter Flädie kyrkväg. Denna kurva bör rätas ut för att öka framkomligheten för cyklisterna.

Vid gång- och cykelvägens anslutning mot Flädie kyrkväg bör ett cykelräcke sättas upp, som cyklisterna kan ta tag i innan de korsar vägen.

Träd bör planteras på vissa väl valda ställen, bl.a. vid infarten till Flädie 20:1 och vid Flädie. Dessa trädplanteringar kan ge en varierad upplevelse och skapa visuella hållpunkter för trafikanterna.


I gång- och cykeltunneln under väg 913 bör taket målas vitt. Detta för att gång- och cykeltunneln ska upplevas ljusare och därmed öka den upplevda tryggheten.

Otto Pers väg heter vägen från Otto Pers gård och västerut. Öster om Otto Pers gård samt vidare söderut mot väg 913 heter vägen Björkallén.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår TN att till Trafikverket överlämna ovanstående synpunkter.

I tjänsten,



Ulrika Lagerstedt
Projektingenjör



Göran Samuelsson
t.f. Teknisk chef

