TN	INVESTERINGSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2020	Beslutad totalutgift	Utfall 2020	Budget 2020	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Ack avvikelse	Förslag godkänna/ återlämna	Förslag justera till 2021
1687	Dp alla Lomma hamn	9 500	395	1 627	6 056	7 288	1 232		**1 232**
1706	Dp alla Lomma hamn, områdesanl.	55 000	5 449	11 135	38 226	43 912	5 686		**5 686**
1717	Dp alla Lomma centrum, Norr	47 000	998	1 300	4 082	4 384	302		**302**
1722	Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	31 000	14 630	10 751	15 188	11 309	-3 879		**-3 879**
1723	Dp Sjögräsgatan	5800	4 853	3 470	5 792	4 409	-1 383		**-1 383**
1741	Dp Nians verksamhetsområde (exkl GC-tunnel/i separat projekt)	6 965	0	1 065	5 900	6 965	1 065		**1 065**
1095	Dp övriga ÅRSANSLAG		164	3 000	164	3 000	2 836	**2 836**	
	Detaljplaneområden totalt		**26 489**	**32 348**	**75 408**	**81 267**	**5 859**		
1267	Lerviks förskola (Nians område/ slutredovisad 2020)		31	7	31	7	-24	**-24**	
1063	Förvärv av Flädie 2:38 (SR-18)		77	0	77	0	-77	**-77**	
1316	Pilängskolan om- och tillbyggnad, inkl rivning	165 000	41 161	32 721	162 429	153 989	-8 440		**-8 440**
1379	Utbyggnad Löddesnässkolan (inkl anpassn kök)	21 000	16 710	14 989	22 721	21 000	-1 721		**-1 721**
1425	Förskola norra, nybyggnad 8 avdelningar	60 000	218	0	218	0	-218		**-218**
1427	Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum med mera	53 000	1 967	1 981	1 985	2 000	15		**15**
1378	Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök	12 000	11 709	11 342	12 367	12 000	-367		**-367**
1440	Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	126 000	2 503	5 983	2 520	6 000	3 480		**3 480**
1405	Ny idrottshall Rutsborgsområdet	52 000	38	1 987	51	2 000	1 949		**1 949**
1406	Amfiteater, Strandängen Lomma	2 900	1 803	2 787	1 917	2 900	983		**983**
1439	Ny multiarena vid Löddesnässkolan	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500		**1 500**
1446	Byte av styr- och övervakningssystem, inom nio fastigheter	10 000	2 850	5 000	2 850	5 000	2 150		**2 150**
1442	Ombyggnad av stationen i Lomma	5 000	147	3 000	147	3 000	2 853		**2 853**
1444	Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet	10 500	2 762	10 500	2 762	10 500	7 738		**7 738**
1438	Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända	2 500	175	2 467	208	2 500	2 292		**2 292**
1488	Grundsärskola	33 000	22	0	22	0	-22		**-22**
	Investeringar inom fastigheter		**82 173**	**94 264**	**210 305**	**222 396**	**12 091**		
	Beläggningsinvesteringar	50 100	6 747	6 751	50 096	50 100	4		**4**
1783	Belysningsplan	10 000	1 110	2 223	2 387	3 500	1 113		**1 113**
1794	Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan)	10 000	1 710	2 500	1 710	2 500	790		**790**
1725	Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	3 788	4 894	11 614	12 720	1 106		**1 106**
1718	Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	3	1 896	2 370	4 263	1 893		**1 893**
1724	Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen-Carl Olssons väg	18 700	1 659	6 080	2 228	6 649	4 421		**4 421**
1683	Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)	18 900	8 927	16 371	11 456	18 900	7 444		**7 444**
1751	Erosionsskydd, etapp 2	11 250	4 020	8 462	4 058	8 500	4 442		**4 442**
1785	Damm söder om Nyhemsgatan	2 000	4	2 000	4	2 000	1 996		**1 996**
1704	Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett	3 000	292	745	2 546	3 000	454		**454**
1786	Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	22000	469	1 500	469	1 500	1 031		**1 031**
1703	Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	49 300	24 273	26 775	46 798	49 300	2 502		**2 502**
1802	Hållplatser samt vändplats för linje 137, Bjärred	5 500	3 491	5 500	3 491	5 500	2 009		**2 009**
	Investeringar Gata/Park		**56 493**	**85 697**	**139 227**	**168 432**	**29 205**		
	Projekt med ÅRSANSLAG								
1917	Energisparåtgärder/energiplan		1 172	1 000	1 172	1 000	-172	**-172**	
1918	Nya fastighetskomponenter		4 255	5 000	4 255	5 000	745	**745**	
1919	Mindre investeringar, TN övriga		8 662	10 000	8 662	10 000	1 338	**1 338**	
	Summa Årsanslag		**14 089**	**16 000**	**14 089**	**16 000**	**1 911**		
1960	Brygga 8, kaj 9, Höjeå	12 000	97	0	97	0	-97		**-97**
1096	Investeringar hamnverksamhet		1 270	2 000	1 270	2 000	730	**730**	
	Investeringar hamnverksamhet		**1 367**	**2 000**	**1 367**	**2 000**	**633**		
	Teknisk nämnd Totalt		**180 610**	**230 309**	**440 396**	**490 095**	**49 699**	**5 376**	**44 323**

Positiv nettoavvikelse 5 376 tkr föreslås ej överföras till 2021
Budgetavvikelse 44 323 tkr föreslås överföras till 2021