

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-02-11

Plats Kommunhuset, Lomma

Tid kl. 19:00-20:31

Beslutande Ordinarie ledamöter
Se bifogad närvarolistaTjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolistaIcke tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista

Övriga deltagare Eva Elfborg Kanslichef

Utses att justera Pia Johnson och Carin Hansson
(Ersättare: Lisa Bäck)Justerings plats och tid Kommunhuset, Lomma, fredagen den 12 februari Paragraf 13
2016, kl. 14.00

Underskrifter Sekreterare

Eva Elfborg

Ordförande

Claes Hedlund

Mozhgan Zachrison

Justerande

Pia Johnson

Carin Hansson

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-02-11

Paragrafer 13

Datum när anslaget
sätts upp 2016-02-12

Datum när anslaget
tas ned 2016-03-05

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset

Underskrift

Katarina Bergh
Assistent

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-02-11

**Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun
2016-02-11**

Claes Hedlund ordf.
Mozhgan Zachrison 1:e vice ordf.
Karl-Gustav Nilsson 2:e vice ordf.

Ordinarie ledamöter

M Anders Bergarn
M Sofia Forsgren Böhmer
M Carin Hansson
M Robert Wenglén
M Jerry Ahlström
M Emma Köster
M Alf Michelsen
M Gustav Carlberg
M Mozhgan Zachrison
M Lennart Månsson
M Elisabeth Svensson
M Cia Barwén
M Bert Larsson
M Christina Unell
M Patrik Bystedt
M Anita Fränninge
M Joy Nilsson
S Lisa Bäck
S Lars Carlén
S Pia Johnson
S Rune Netterlid
S Lennart Nilsson
S Conny Bäck
S Karl-Gustav Nilsson
S Fredrik Högberg
S Karin Everlund
FP Carin Andersson
FP Britt Hjertqvist
FP Gunilla Lundström
FP Gunilla Tynell
KD Anna-Karin Davidsson
C Martha Henriksson-Witt
C Lars-Göran Svensson
MP Johan Holmqvist
MP Bert Selmer

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-02-11

forts. ordinarie ledamöter

MP Louise Herslow
SD Lina Jonsson
SD Per Jerlenäs
SD Åsa P Wittenfeldt

Tjänstgörande ersättare

M Åsa Ahlström
M Martin Johansson
M Ola Ahlqvist
S Henri Gossé
FP Yvonne Andreasson

Icke tjänstgörande ersättare

M Jonathan Nyqvist
M Monica Thomhave Jeding
M Anna Ericson
M Johan Danielsson
M Attila Beck
M Krister Wiman
M Charlott Enocson
M Anita Ekdahl
S Christel Åkerman
S Per Bengtsson
S Anna-Karin Åkerman
S Thomas Dahlbom
FP Anders Olsson
FP Peter Appel
KD Urban Girhammar
KD Peter Schön
C Johan Brahme
C Rikard Hansson Frostgård
MP Jan Rydén
MP Hanna Holmqvist
SD Fredrik Törnkvist
SD Björn Almqvist

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-02-11

KF § 13

Dnr KS/KF 2016:21.042

Fastställande av ny totalutgift för investeringsprojekten N Karstorpsskolan och Strandpaviljongen/Strandskolan, senareläggning av förvärv av mark för, och byggnation av, Lerviks förskola samt omdisponering av investeringsmedel**Ärendebeskrivning**

Samhällsbyggnadsförvaltningen har erhållit anbud avseende nybyggnation av N Karstorpsskolan och Strandpaviljongen (Strandskolan). Anbuden visar på 10 mnkr högre investeringsutgift för N Karstorpsskolan än budgeterat och 11 mnkr högre investeringsutgift för Strandpaviljongen än budgeterat. Tekniska nämndens arbetsutskott har 2016-01-18 behandlat hur investeringsmedel ska kunna tillföras för att hantera den ökade investeringsutgiften. Det ökade behovet av investeringsmedel på 21 mnkr föreslås överföras till 2018 genom sex månaders senareläggning avseende byggnationen av Lerviks förskola. Förvärvet av marken till Lerviks förskola senareläggs ett år, enligt förslaget, till 2017. Förskolan färdigställs först under 2018.

Beslutad investeringsbudget enligt budget 2015 och 2016 samt plan för åren 2017-2018 (mnkr)

Tabell 1

KF-projekt	Beslutad totalutgift	2015	2016	2017	2018
N Karstorpsskolan	51	2,5	32,5	16	
Strandpaviljongen Strandskolan	55	2,5	35,5	17	
Lerviks förskola	42		3	39	
Lervik tomtköp	11		11		
SUMMA	159	5	82	72	

Förändrat behov (mnkr)

Tabell 2

KF-projekt	Summa	2015	2016	2017	2018
N Karstorpsskolan	+10		+5	+5	
Strandpaviljongen Strandskolan	+11		+5,5	+5,5	
Lerviks förskola	0			-21	+21
Lervik tomtköp	0		-11	+11	
SUMMA	+21		-0,5	+0,5	+21

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-02-11

KF § 13 (forts.)

Ny sammanställning över totalutgifter och fördelning (mnr)

Tabell 3

KF-projekt	Ny totalutgift	2015	2016	2017	2018
N Karstorpsskolan	61	2,5	37,5	21	
Strandpaviljongen Strandskolan	66	2,5	41	22,5	
Lerviks förskola	42		3	18	21
Lervik tomtköp	11			11	
SUMMA	180	5	81,5	72,5	21

För år 2018 kommer investeringsvolymen öka med 21 mnr i förhållande till planen för 2018 i 2016 års budget.

Ekonomichefen har lämnat yttrande i ärendet och lämnat följande förslag till beslut:

- att fastställa en ny totalutgift för investeringsprojektet N Karstorpsskolan om- och tillbyggnad inklusive gymnastiksal till 61 mnr.
- att fastställa en ny totalutgift för investeringsprojektet Strandpaviljongen, nybyggnation skola inkl gymnastiksal, Strandskolan till 66 mnr.
- att förvärv av mark för Lerviks förskola senareläggs från 2016 till 2017.
- att senarelägga byggnationen av Lerviks förskola med sex månader.
- att genomföra omdisponering av investeringsbelopp för 2016, enligt tabell 2.
- att hänskjuta till kommande budgetarbete att finansiera det ökade investeringsbehovet för år 2018 samt i övrigt göra omdisponering av investeringsbelopp för 2017 och 2018, enligt tabell 2.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 7/15
- Yttrande 2016-01-19 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 11/16

Kommunfullmäktiges handläggning

Tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen lämnar en redogörelse vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Överläggning

Alf Michelsen yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-02-11

KF § 13 (forts.)

Kommunfullmäktige beslutar följande under förutsättning av framställan från tekniska nämnden och yttrande från barn- och utbildningsnämnden:

- Ny totalutgift fastställs för investeringsprojektet N Karstorpsskolan om- och tillbyggnad inklusive gymnastiksal till 61 mnkr.
 - Ny totalutgift fastställs för investeringsprojektet Strandpaviljongen, nybyggnation skola inkl. gymnastiksal, Strandskolan till 66 mnkr.
 - Förvärv av mark för Lerviks förskola senareläggs från 2016 till 2017.
 - Byggnationen av Lerviks förskola senareläggs med sex månader.
 - Omdisponering av investeringsbelopp för 2016 genomförs enligt tabell 2 ovan.
 - Finansiering av det ökade investeringsbehovet för år 2018 samt i övrigt göra omdisponering av investeringsbelopp för 2017 och 2018, enligt tabell 2 ovan, hänskjuts till kommande budgetarbete.
-

Utdragsbestyrkande